

Arbeidsted:		Fs 3268 Araviksvegen		Ukenr.	35
Prosjekt nr.		201358-0532			
Risikovurderingen er oppdatert og gyldig, sett kryss her		X			
Medgåtte mengder:					
Aktivitet	Enhet	Antall	Aktivitet	Enhet	Antall
Spettrensk	Time		Steinsp.Nett.	m2	60
Vegetasjonsrydding	Time		Isnett,innernett	m2	
Bolt Ø20x0,80m	Stk		Wire nett	m2	
Bolt Ø20x1,5m	stk		Macmat	m2	
Bolt Ø20x2,4m	stk		Nettbolt Ø20x1,0 m	stk	35
Bolt Ø20x3,0m	stk	8	Nettbolt Ø20x1,5m	stk	
Bolt Ø20x4,0m	stk		Wire	m	
Bolt Ø20x5,0m	stk		Øyer 32 mm	stk	
Bolt Ø32 x 2,5 m	stk		Flellband	Stk	
Bolt Ø32 x 3,0 m	stk		Trekantplater	stk	
Mandag:					
Tirsdag		Tilrigging. Boring,bolting			
Onsdag:		Boring,montering wire og nett			
Torsdag:		Boring nettbolter			
Fredag :.					
Nr	Navn		Arbeidstid (fra-til)		
1	Vigleik Jegteberg		0700-1730		
2	Odd Halvor Jakobsen		0700-1730		
3					
4					
5					
6					
Underskrift arbeider:		Vigleik Jegteberg	Dato:		01.09.23
Sendes inn etter endt arbeidsuke til epost: olav.haugen@mesta.no kopi: frode.mo@mesta.no, merket med "arbeidssted"					